

ZÁPIS č. 06/2017

Zo stretnutia na stavbe:

IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie

Objekt: SO 01 prístupové miestne komunikácie

Konaného dňa 10.7.2017 o 11,00 hod. na tvare miesta na Prašnej ulici v Krásnej

Prítomní:- podľa prílohy č.1

Dnešného dňa bolo dohodnuté - úlohy z min.KD (č.4 a č.5):

- Prechody el.rozvodov cez jednotlivé úseky ešte do dnešného dňa nie je sú presondované všetky. Model stanovenia konečnej ceny bol už medzi zmluvnými stranami dohodnutý dávnejšie, ktorý ostal nemenný.

- Označenie staveniska – je zrealizované

- Obmedzujúce dopr.značenia na Prašnej ulici budú zrealizované až po sprejazdnení vetvy A smerom na Koš.Polianku.

- Vetva D – smerom na slepú ulicu – výkopy pre prípojky pre 2 RD ešte nie sú zrealizované - úloha z KD č.5 trvá

Nové úlohy:

1. Na vetve A v mieste križovania VN elektriny a VTL plynu boli už prevedené zásypy. Pred zásypom boli rozvody skontrolované zástupcami spoločnosti SPP a VSD, ktoré tonodobrili zápisom v stavebnom denníku.

2. Cca do 10. augusta podľa dodaného harmonogramu prác, vetva A by mala byť sprejazdnená smerom na komunikáciu Krásna – Koš.Polianka. Po tomto termíne je možné začať realizovať osadzovanie VO. Ešte predtým je nutné vyvolať stretnutie so zástupcami VSD a fy TRIS za účasti zástupcov IBV ohľadom konkrétneho osadzovania a umiestnenia stĺpov VO. Za VSD zabezpečí Ing. Behun.

Ďalší KD sa uskutoční cca o dva týždne, resp. podľa potreby na základe telefonického pozvania na stavenisku

Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail k.koporova@centrum.sk do 2 dní od jeho obdržania.

V Košiciach, dňa 11.7.2017

Zapísal: Ing.K.Koporová