

Oznam

predpokladaný termín schôdze OZ IBV Záhumnie je 19.01.2018.

Košice, 21.12.2017

výbor OZ

Informácia o stave realizácie stavby ku dňu 15.12.2017

Stavba - IBV Záhumnie objekt: SO 01 prístupové miestne komunikácie

Plnenie úloh z minulých KD

1. Podanie žiadosti zmeny stavby pred dokončením /Ing. Koporová/ - splnené
2. Kontrola hĺbky uloženia rozvodov vody a kanál trasa A pri p. Kubičkovi pomocou sondy / firma Tris/ - zrealizované s posúdením dostatočného uloženia v hĺbke cca 90 cm
3. Dosaďanie a zhutnenie okolia vsakovacích šachiet vetva A v smere na Košickú Polianku /Oberle/ -zrealizované s predpokladom posúdenia v jarnom období
4. Preložka elektrických rozvodných skríň na trase B v rezoch B 1 – 3 v kolízii s obrubníkmi /Ing. Behún/ - splnené
5. Preloženie hydrantu H9P na vetve B v riešení s VSD a VVS /Ing. Koporová, Ing. Behún/ - preložený kábel za účelom možnosti preloženia hydrantu

Stav realizácie stavby

1. Dokončenie profilu komunikácie vetva B na Zelenú ulicu podľa upraveného projektu
2. Dokončené všetky vetvy v plnom profile, okrem ulice Družstevná a časti vetvy C v úseku ulice Krajná s predpokladom ich realizácie v období 03 – 06/2018 s kompletným prepojením všetkých vetiev vrátane cestných obrubníkov
3. Dokončené napojenia novobudovaných komunikácií so spevnením podložia na doteraz zachovaný profil komunikácie ulica Družstevná vo všetkých vetvách A – D
4. Realizovanie chodníkov vo všetkých vetvách podľa dohody z KD, okrem vetvy A v úseku /zastávka – výjazd na Košickú Polianku/ v nasledovných profiloch

Pri existencii plotov na susedných pozemkoch v plnom profile

Pri neexistencii plotov v zošikmenom profile po hranicu pozemku

5. Chodníkové obrubníky v súčasnosti z technických dôvodov nie sú realizované /zásah do súkromných pozemkov, prebiehajúca výstavba s predpokladom poškodenia/

Spracoval: MVDr. Ivan Šefčík