

POSTUP PRÁC NA STAVBE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

3.11.2016

- stabilizácia zemnej pláne vetva „A“ po križovatku ciest Prašná – Družstevná – 2 100 m²
- odkopávka zeminy na úroveň zemnej pláne vetva „A“ autobusová zastávka – križovatka „NA HORU“ (začiatok úseku „A“)
- príprava na stabilizovanie pláne za križovatkou Prašná – Družstevná

4.11.2016

- odkopávka zeminy na úroveň pláne – pokračovanie
- stabilizovanie pláne – pokračovanie za križovatkou Družstevná – cca 1 500m²
- pokládka štrkodrvy v úseku od Prašnej po Družstevnú, 1. vrstva + hutnenie

5.11.2016

- odkopávka – pokračovanie
- pokládka štrkodrvy – pokračovanie
- výkop ryhy pre drenáž

7.11.2016 – 10.11.2016

- odkopávka – pokračovanie
- pokládka štrkodrvy v úseku križovatka Družstevná – koniec stabilizovaného úseku
- výkop ryhy pre drenáž
- pokládka drenáže, osyp a zásyp drenážnym štrkom

9.11.2016 – 12.11.2016

- pokládka štrkodrvy, 2. Vrstva

Žiadame majiteľov pozemkov, aby v uvedených termínoch (od 3.11.2016 až do odvolania) nepoužívali danú komunikáciu.

V prípade nutnosti využitia prístupu na pozemok prosíme o dohodu postupu so stavbyvedúcim Ing. Richweis, mobil 0905412762.

Ďakujeme za spoluprácu.