

ZÁPIS č. 08/2017

Zo stretnutia na stavbe:

IBV Záhumnie – inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie

Objekt: SO 01 prístupové miestne komunikácie

Konaného dňa 15.8.2017 o 10,00 hod. na tvare miesta na Prašnej ulici v Krásnej

Prítomní:- podľa prílohy č.1

Úlohy z min.KD:

- úloha z min.KD č.7 – č.2 dohodnuté, práce pokračujú v zmysle zápisu, úlohy č.3 a č.4 trvajú
- úloha č.5 trvá, bude požiadavka prednesená na výbore
- úloha 6. - na trase A boli bet. poklopy vsakovacích jám upravené do požadovanej výšky

Dnešného dňa bolo dohodnuté:

1. Pani Bodnárová vznesla požiadavku na dodávateľskú firmu ohľadom umiestnenia medziskládky, kde sa umiestňuje zásypový materiál, ktorá sa nachádza v blízkosti Prašnej ulice. Obyvatelia tejto ulice sa sťažujú na veľký hluk a prašnosť, hlavne v tomto suchom období. Prítomní sa dohodli na premiestnení tejto medziskládky na pozemok – (cirkevný), lúku za hlavnú výstavbu IBV popri trase A smerom na Košickú Polianku. Po ukončení prác a zlikvidovaní medziskládky dodávateľ je povinný dať tento pozemok do pôvodného stavu.
2. Na trase A sú mnohé obrubníky osadené len minimálne do betónového lôžka. Žiadam dodávateľa o dobetónovanie v kritických miestach.
3. Na jednej vsakovacej jame (trasa A) je už osadená liatinová mreža, ktorá je však okrúhla. V PD je navrhovaná obdĺžniková. Vzhľadom k tomu, že šachty sú osadené tak, že cestné obrubníky ju musia obísť, kruhová nie je vyhovujúca. Dodávateľ vsakovacích šacht fy Oberle s.r.o. bude musieť ich vymeniť podľa schválenej PD za obdĺžnikové.
4. Dodávateľ práv fy Tris upozorňuje na skutočnosť, že zemina okolo vsakovacích šacht – hlavne II.etapa (7 vsakov na trase A smerom na Koš. Polianku), ktoré boli zrealizované tento rok môže sadieť a klesnúť. Aj momentálne - obrubníky osadené v bezprostrednej blízkosti vykazujú mierne sadanie. Pred asfaltovaním cesty, ktoré sa predpokladá až na budúci rok, tieto miesta sa budú musieť opäť prehutniť.
5. Teleso cesty – trasy A vrámci cirkevných pozemkov je osadené vyššie oproti okolitému terénu. Pán starosta s fy Tris sa dohodli na priebežnom zasypávaní násypu cesty zeminou z vonkajšej strany hlavne od východu.
6. Podkladové vrstvy cesty - výjazd na miestnu komunikáciu – Krásna – Koš.Polianka je prevedený. V tomto mieste je prevýšenie podľa výškového zamerania fy Tris 2,43 m. Projekt však počíta len s úpravou terénu vo výške hrúbky telesa cesty. V tomto mieste, mieste prevýšenia - bolo

nutné podklad spevniť lomovým kameňom. Fy Tris dodá cenovú ponuku a vyčíslí práce spojené s prácou na umiestnení a zhutnení tohto podkladu, ktoré sú nad rámec PD.

7. Cca od budúceho týždňa , by mal byť tento vjazd sprejazdnený pre nákl.autá pre výstavbu RD pre členov IBV Záhumnie Krásna. Podľa slov p.starostu od 28.augusta by mali byť osadené dopr. značky, aj značky na Prašnej ulici (zápisy v predošlých KD)

Ďalší KD sa uskutoční cca o 2 týždne, resp. podľa potreby na základe telefonického pozvania na stavenisku

Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail k.koporova@centrum.sk do 2 dní od jeho obdržania.

V Košiciach, dňa 16.8.2017

Zapísal: Ing.K.Koporová